

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

- egyrésről a **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.** (székhelye: 1126 Budapest Tartsay V. u. 3. 1. em., cégjegyzékszáma: 01-09-908199, képviseli: Czémán Miklós ügyvezető igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)
- másrésről az **MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft, (mint gesztor)** (székhelye: 5000 Szolnok Körösi u. 43. cégjegyzékszáma: 16-09-002553, adószám: 11264965-2-16, képviseli: Remeczki Ferenc ügyvezető) **Vállalkozó,**
a **ReolSERVICE Olajipari Szolgáltató Kft, (mint konzorciumi tag)** (székhelye: 1103 Budapest, Olajliget utca 24., cégjegyzékszáma: 01-09-178130, adószám: 24703666-2-42, képviseli: Horváth Gergő) **Vállalkozó,**
a **Rotaqua Geológiai-, Bányászati kutató Mélyfúró Kft. (mint konzorciumi tag)** (székhelye: 7673 Kővágószőlős, 0222/ 22 hrsz., cégjegyzékszáma: 02-09-000082, adószám: 10341528-2-02, képviseli: Csécsei Tamás Zoltán) **Vállalkozó,**
együtt mint **Közös Vállalkozók**

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, 81. §-a szerint indított uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást (TED 2023/S 122-386412 sz.) folytatott le „**Bányászati célú mélyfúrások elzárása 2023**” tárgyban. A tárgyi eljárásban a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján a Megrendelő számára legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be. Erre tekintettel a felek 2023. október 12. napján szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.
- 1.2. Felek a Szerződést közös megegyezéssel, a közbeszerzési szerződések módosítására alkalmazandó előírásokban foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosítják:
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2.2 pontja szerinti mennyiségi eltérés 2024. február 7. napján lehívásra került. A jelen 1. számú módosítással Felek a szerződés 2.2. pontja szerinti Mennyiségi eltérésbe tartozó, meddő szénhidrogénkút esetében az elhelyezésre kerülő cementdugók és béléscső dugó számát kívánják módosítani. Felek rögzítik, hogy a Vízvár-É-1 jelű mélyfúrás biztonságba helyezési, elzárási kútmunkálatai - a tervezettől lényegesen eltérő műszaki állapot miatt - a kiviteli terveknek megfelelően módon nem valósíthatók meg. A kút műszaki állapotának bemutatását és a végrehajtandó műveletek leírását a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

II. A módosítás tartalma

2.1. A Szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti feltétel:

2.2. Jelen szerződés tárgya az 1.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező, vagyis 4 db szerződés szerinti megrendelésű, további maximum 1 db mennyiségi eltérés, állami tulajdonú meddő szénhidrogén kút biztonságba helyezési, elzárási munkálatainak végrehajtása. A kutak felsorolását és az elhelyezkedésük EOY koordinátáit az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Megrendelés:

A nem hasznosítható, 4 db meddő szénhidrogén kút biztonságba helyezése, elzárása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A felszámolás során 5 db cementdugó elhelyezése, 3 db szelvényezési művelet végrehajtása, valamint 1 db nyomásos cementdugó elhelyezése.

A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása.

Mennyiségi eltérés:

További maximum 1 db meddő szénhidrogén kút biztonságba helyezése, elzárása az közbeszerzési dokumentációban szereplő terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A kútmunkálat során a maximum 1 db kútra vonatkozóan összesen maximum 3 db cementdugó elhelyezése, valamint 1 db béléscső dugó elhelyezése.

A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása.

Vállalkozó jelen szerződés alapján a kút biztonságba helyezési, elzárási munkálatokat az ajánlati dokumentációban szereplő kútfelszámolási tervek, és a kútfelszámolási tervek alapján készített kiviteli tervek előírásainak megfelelően köteles végrehajtani. A Vállalkozó a kút biztonságba helyezési, elzárási kútmunkálatok során köteles biztosítani a jogszabályok által a biztonságba helyezési, elzárási műveletek (kútfelszámolások) végzéséhez előírt Felelős Műszaki vezetőt.

Megrendelő a mennyiségi eltérés szerinti feladatokat is megrendelheti Vállalkozótól. A mennyiségi eltérés lehívására abban az esetben kerül sor, amennyiben Megrendelő fedezete ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nyújt.

Megrendelő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés lehívására és teljesítésére legkésőbb a jelen szerződés 3.1 pontjában rögzített időtartam alatt kerülhet sor.

Módosított feltétel:

2.2. Jelen szerződés tárgya az 1.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező, vagyis 4 db szerződés szerinti megrendelésű, további maximum 1 db mennyiségi eltérés, állami tulajdonú meddő szénhidrogén kút biztonságba helyezési, elzárási munkálatainak végrehajtása. A kutak felsorolását és az elhelyezkedésük EOv koordinátáit az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Megrendelés:

A nem hasznosítható, 4 db meddő szénhidrogén kút biztonságba helyezése, elzárása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A felszámolás során 5 db cementdugó elhelyezése, 3 db szelvényezési művelet végrehajtása, valamint 1 db nyomásos cementdugó elhelyezése.

A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása.

Mennyiségi eltérés:

További maximum 1 db meddő szénhidrogén kút biztonságba helyezése, elzárása az közbeszerzési dokumentációban szereplő terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A kútmunkálat során a maximum 1 db kútra vonatkozóan összesen **2 db cementdugó elhelyezése szükséges, béléscső dugó elhelyezése pedig nem szükséges.**

A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása.

Vállalkozó jelen szerződés alapján a kút biztonságba helyezési, elzárási munkálatokat az ajánlati dokumentációban szereplő kútfelszámolási tervek, és a kútfelszámolási tervek alapján készített kiviteli tervek előírásainak megfelelően köteles végrehajtani.

A Vállalkozó a kút biztonságba helyezési, elzárási kútmunkálatok során köteles biztosítani a jogszabályok által a biztonságba helyezési, elzárási műveletek (kútfelszámolások) végzéséhez előírt Felelős Műszaki vezetőt.

Megrendelő a mennyiségi eltérés szerinti feladatokat is megrendelheti Vállalkozótól. A mennyiségi eltérés lehívására abban az esetben kerül sor, amennyiben Megrendelő fedezete ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nyújt.

Megrendelő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés lehívására és teljesítésére legkésőbb a jelen szerződés 3.1 pontjában rögzített időtartam alatt kerülhet sor.

2.2. A vállalkozási szerződés **4.1 pontja** az alábbiak szerint módosul:

Eredeti feltétel:

4.1. Vállalkozót a 2.2. pontban meghatározott feladatok 2.5. pont szerinti, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 4 alapmegrendelésű kút elzárásának esetében 295.626.000,- Ft + 79.819.020,- Ft általános forgalmi adó, azaz Kettőszázkilencvenötmillió-hatszázhuszonhatezer forint + Hetvenkilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-húsz forint általános forgalmi adó, 1 mennyiségi eltérés szerinti megrendelésű kútelzárás esetében 135.227.000,- Ft + 36.511.290,- Ft általános forgalmi adó, azaz Egyszázharmincötmillió-kettőszázhuszonhatezer forint + Harminchatmillió-öttszázötvenegyezer-kettőszázkilencven forint általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj illeti meg. (A vállalkozói díj kutankénti, munkanemenkénti részletezését a Vállalkozó részletes árajánlata tartalmazza, amely a szerződés 1. számú melléklete.)

Az 1 db mennyiségi eltérés szerinti megrendelésű kút vállalkozói díja a Vállalkozó részletes árajánlata alapján kerül meghatározásra a mennyiségi eltérés szerinti megrendelés kiadásának függvényében.

A mennyiségi eltérés szerinti megrendelésű kútelzárások közül csak a ténylegesen megrendelt és teljesített kútelzárások vállalkozói díja illeti meg a Vállalkozót.

A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak jelen szerződés 2.2 pontjában és a felszámolási tervekben meghatározott feladatainak, a 2.5. pont szerinti teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét. A Megrendelőt a fenti vállalkozási díjon túlmenően a fenti feladat teljesítés esetén további fizetési kötelezettség nem terheli.

A Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a szerződés 2.2 pontjában meghatározott feladatokra és az ajánlati dokumentáció mellékleteként szereplő felszámolási tervekben meghatározott kút állapotokra és műveletekre vonatkozik. Erre való tekintettel, a felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a kútműveletek során nem a Vállalkozó hibájából a kútban lyukegyensúly megbomlás, folyadékvesztesség, szénhidrogén beáramlás, vagy a művelet végrehajtását akadályozó egyéb esemény következik be, abban az esetben a Felek a Kbt. 141. §-a szerint módosíthatják a szerződést.

A tervtől eltérő kút állapotról, vagy a kútmunkálat során bekövetkezett tervtől eltérő eseményről a Vállalkozó azonnal értesíti a Megrendelőt.

Módosított feltétel:

„4.1. Vállalkozót a 2.2. pontban meghatározott feladatok 2.5. pont szerinti, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 4 alapmegrendelésű kút elzárásának esetében 295.626.000,- Ft + 79.819.020,- Ft általános forgalmi adó, azaz Kettőszázkilencvenötmillió-hatszázhuszonhatezer forint + Hetvenkilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-húsz forint általános forgalmi adó, 1 mennyiségi eltérés szerinti megrendelésű kútelzárás esetében 130.864.890,- Ft + 35 333 520,- Ft általános forgalmi adó, azaz Egyszázharmincmillió-háromszázharminchéromezer ötszázhúsz forint + Harmincötmillió-öttszázötvenegyezer-kettőszázkilencven forint általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj illeti meg. (A vállalkozói díj kutankénti, munkanemenkénti részletezését a Vállalkozó részletes árajánlata tartalmazza, amely a szerződés 1. számú melléklete.)

Az 1 db mennyiségi eltérés szerinti megrendelésű kút vállalkozói díja a Vállalkozó részletes árajánlata alapján került meghatározásra a mennyiségi eltérés szerinti megrendelés kiadásának függvényében.

A mennyiségi eltérés szerinti megrendelésű kútelzárások közül csak a ténylegesen megrendelt és teljesített kútelzárások vállalkozói díja illeti meg a Vállalkozót.

A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak jelen szerződés 2.2 pontjában és a felszámolási tervekben meghatározott feladatainak, a 2.5. pont szerinti teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét. A Megrendelőt a fenti vállalkozási díjon túlmenően a fenti feladat teljesítés esetén további fizetési kötelezettség nem terheli.

A Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a szerződés 2.2 pontjában meghatározott feladatokra és az ajánlati dokumentáció mellékleteként szereplő felszámolási tervekben meghatározott kút állapotokra és műveletekre vonatkozik. Erre való tekintettel, a felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a kútműveletek során nem a Vállalkozó hibájából a kútban lyukegyensúly megbomlás, folyadékvesztesség, szénhidrogén beáramlás, vagy a művelet végrehajtását akadályozó egyéb esemény következik be, abban az esetben a Felek a Kbt. 141. §-a szerint módosíthatják a szerződést.

A tervtől eltérő kút állapotról, vagy a kútmunkálat során bekövetkezett tervtől eltérő eseményről a Vállalkozó azonnal értesíti a Megrendelőt.

2.3. A vállalkozási szerződés **5.5 pontja** az alábbiak szerint módosul:

Eredeti feltétel:

5.5. Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a teljes feladatra nettó vállalkozói díj 3%, azaz 8.868.780,- Ft azaz Nyolcmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-hétszáznyolcvan forint. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt – a munka sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig- érvényben kell maradnia.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 2.2 pontja szerinti mennyiségi eltérés részben vagy egészben történő megrendelése esetén Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a mennyiségi eltérés szerinti feladat(ok)ra nettó vállalkozói díj 3%, azaz 4.056.810,- Ft azaz Négymillió-ötvenhatezer-nyolcszázötven forint.

A mennyiségi eltérés szerinti feladatokra eső teljesítési biztosítékot a megrendelés megküldését és 2 munkanapon belüli Vállalkozó általi visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt – a munka sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig- érvényben kell maradnia.

A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a pénzösszegnek a Megrendelő BVH Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00288011-00000024 számú számlájára történő befizetéssel (óvadék), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés 3.1 pontjában rögzített teljesítési határidőtől számított plusz 60 naptári napi érvényességgel köteles nyújtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,
- azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékaul szolgál,
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összegét,
- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki napon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek – a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

A biztosítékot Megrendelő annak lejáratát követő 15 napon belül felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában szereplő lejáratú időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan hatályát veszti.

Módosított feltétel:

5.5. Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a teljes feladatra nettó vállalkozói díj 3%, azaz 8.868.780,- Ft azaz Nyolcmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-hétszáznyolcvan forint. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt – a munka sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig- érvényben kell maradnia.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 2.2 pontja szerinti mennyiségi eltérés részben vagy egészben történő megrendelése esetén Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a mennyiségi eltérés szerinti feladat(ok)ra nettó vállalkozói díj 3%, azaz 3.925.947,- Ft azaz Hárommillió-kilencszázhuszonötezerkilencszáznegyvenhét forint.

A mennyiségi eltérés szerinti feladatokra eső teljesítési biztosítékot a megrendelés megküldését és 2 munkanapon belüli Vállalkozó általi visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt – a munka sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig- érvényben kell maradnia.

A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a pénzüsszegnek a Megrendelő BVH Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00288011-00000024 számú számlájára történő befizetéssel (óvadék), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés 3.1 pontjában rögzített teljesítési határidőtől számított plusz 60 naptári napi érvényességgel köteles nyújtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,
- azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékaul szolgál,
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összegét,
- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki napon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek – a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

A biztosítékot Megrendelő annak lejárátát követő 15 napon belül felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában szereplő lejáratú időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan hatályát veszti.

III. Indoklás

3.1 A jelen szerződésmódosítás 2.1-2.3 pontja szerinti módosítás vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítás alapjául szolgáló tények:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

3.2 A szerződésmódosítás a 141. § (4) bekezdés

ca) pontjában foglaltaknak megfelel, mert Megrendelő (Ajánlatkérő) körültekintően határozta meg a szerződés mennyiségi eltérésében szereplő mélyfúrás elzárásának kiviteli terve alapján az elzáráshoz szükséges cement dugók és béléscső dugó számát az eljárás megindítását megelőzően. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást kútelzárási tervek készítésére jogosult tervező által készített terv alapján készítette elő és folytatta le.

A kutak állapotának felmérése a kútelzárási terv készítésével történt, a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció és helyszíni bejárás alapján. A dokumentációban úgy szerepelt, hogy a lyukfej alatt 200 m mélységben van egy 40 zsák cementből készült cementdugó (kb. 40 m hosszú). A kivitelezés során a cement dugó nem volt megtalálható, ugyanakkor 720 m mélységben a Vállalkozó elért egy cementdugó tetőt, ami a tervekben és a kútdokumentációkban nem szerepelt. A cement dugó átfúrása coiltubing egységgel nem sikerült. Ezt követően rotary szerszámmal folytatódott a

cement dugó átfúrása. A rotary szerszám 941 m mélységben elakadt, a nyomaték megnőtt, és a szerszám nem haladt tovább, még a szerszám többszöri megemelése, terhelése és fordulatszámának megváltoztatása ellenére sem.

A további kockázatok elkerülése érdekében a 941 m mélységben elhelyezésre került egy 80 m vastagságú cementdugó. Így a tervben szereplő mélyebb szakaszra tervezett béléscsődugó, valamint annak megerősítését szolgáló harmadik cementdugó elhelyezésére – a fent részletezett műszaki akadály okán - nem kerülhetett sor. A kút 1. számú mellékletben részletezettek szerinti biztonságba helyezése, elzárása a biztonsági szabályzat előírásainak megfelelően történik meg.

A fentiek szerint részletezett műszaki akadályt Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatta előre, mert az kizárólag a munka megkezdése során vált láthatóvá.

cb) pontjában foglaltaknak megfelel, mert a módosítás a szerződés általános jellegét a módosítás nem érinti, a többi kút vonatkozásában Vállalkozó feladatai nem változnak.

cc) pontjában foglaltaknak megfelel, mert a módosítás nem jár az ellenérték összegének növekedésével. Az elmaradó munkarészre eső összeggel az ellenérték csökken.

A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a cement dugók számának módosítását olyan körülmények tették szükségessé, melyet a felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre.

Mindezek alapján a jelen szerződésmódosítás keretében megváltoztatott feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényesek és hatályosak.

Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag azzal együtt érvényes.

Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 db eredeti példányban írják alá.

1. számú melléklet: Módosított részletes árajánlat


Budapest, 2024. 03. 14.



Megrendelő
(cégszerű aláírás)

Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

MB 2001
Olajipari Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Körösi út 43.



Vállalkozó
(cégszerű aláírás)

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT

	Ártétel megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Vállalási ár összesen (ÁFA nélkül)
1	Mobilizáció, demobilizáció	db	Ft/db	Ft
	Mobilizáció	1	22 260 000	22 260 000
	Demobilizáció	1	19 660 000	19 660 000
2	Átszerelés (km)	db	Ft/db	Ft
	0-50	2	19 335 000	38 670 000
	51-100	1	28 190 000	28 190 000
3	Előkészítés, a felszámolási tervben szereplő munkálatok kútjavító berendezéssel történő elvégzése (kútjavító berendezés díja, cementdugó elhelyezés, szelvényezés), felvonulási út készítése, megerősítése, berendezés alap kiegészítése, közútsatlakozás kialakítása, eredeti állapot helyre állítása	kút	Ft/kút	Ft
3.1	Garabonc-1	1	42 289 000	42 289 000
3.2	Görgeteg-Babócsa-21	1	36 688 000	36 688 000
3.3	Tarany-04	1	75 503 000	75 503 000
3.4	Kilimán-05	1	32 366 000	32 366 000
	1-3 Összesen:			295 626 000

28

	Mennyiségi eltérés tételek:			
4	Átszerelés km	db	Ft/db	Ft
	51-100	1	28 190 000	28 190 000
5	Előkészítés, a felszámolási tervben szereplő munkálatok kútjavító berendezéssel történő elvégzése (kútjavító berendezés díja, cementdugó elhelyezés, szelvényezés), felvonulási út készítése, megerősítése, berendezés alap kiegészítése, közútcsatlakozás kialakítása, eredeti állapot helyre állítása, coiled tubing egység	db	Ft/kút	Ft
5.1	Vízvár-Észak-1 (coiled tubing egység nélkül)	1	66 674 890	66 674 890
5.2	Vízvár-Észak-1 (coiled tubing egység, felvonulás, felszerelés, művelet, leszerelés)	1	36 000 000	36 000 000
	4-5 Összesen:			130 864 890
Mindösszesen nettó ajánlati ár mennyiségi eltéréssel együtt (1-5 pont):				426 490 890

Dátum 2024. 03.14.

Megrendelő

Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozó

MB 2001

Olajipari Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Körösi út 43.